

สรุปผลการดำเนินโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ รอบ ๖ เดือน
ตามแผนดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๗ และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี เพื่อการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและบริหารจัดการขยะ			/	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	/			๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา	/			๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการ อดต.สัญจรพบประชาชน	/			๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๖๒๓.๐๐	๐.๐๐	๑,๓๗๗.๐๐
๖	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.)	/			๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๗	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	/			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๘	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	/			๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙,๙๕๐.๐๐	๕๐.๐๐
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวทุ่ง (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน)		/		๔๙,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙,๓๐๐.๐๐
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวทุ่ง (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		/		๑๙,๑๘๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๑๘๕.๐๐
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวทุ่ง (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)		/		๒๒๐,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๑,๒๐๐.๐๐	๑๕๙,๓๐๐.๐๐
๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนตำบลหัวทุ่ง			/	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐

สรุปผลการดำเนินโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ รอบ ๖ เดือน
ตามแผนดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๗ และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
๑๓	(๑) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถกู้ชีพ ในการรับ - ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาล		/		๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๒๘๘,๐๐๐.๐๐
๑๔	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก			/	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๕	โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี			/	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๖	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส			/	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๗	โครงการกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง			/	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๘	โครงการจัดนิทรรศการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			/	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐	โครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้า การจับจีบผ้าและจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ			/	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			/	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๒๒	โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ	/			๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒๓	โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า			/	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๒๔	โครงการหัวทุ่งห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ			/	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐

สรุปผลการดำเนินโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ รอบ ๖ เดือน
ตามแผนดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๗ และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
๒๕	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/			๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๙๕๐.๐๐	๑๑,๐๕๐.๐๐
๒๖	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลหัวทุ่ง	/			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๙,๑๗๐.๐๐	๘๓๐.๐๐
๒๗	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น			/	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๘	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	/			๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๘,๒๕๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐
๒๙	โครงการแห่เทียนพรรษาและถวายเทียน			/	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
๓๐	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ			/	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๓๒	๑๒.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ขก.ถ ๒๒๑๐๕ สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๒๒๑๐๑ - บ้านหนองฉันเพล	/			๑,๐๗๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๗๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๓	๒๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหุ้ม หมู่ ๔	/			๑,๒๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๔	๒๕.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหัวทุ่ง - บ้านหนองหุ้ม บ้านหัวทุ่ง หมู่ ๑	/			๙๘๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๕	๕.โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากทางเข้าหมู่บ้าน ทางหลวงชนบทหมายเลข ๕๐๗๗ ถึงสามแยกวัดสมชัยประสิทธิ์ บ้านหนองฉันเพล หมู่ ๖	/			๖๘๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๘๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

สรุปผลการดำเนินโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ รอบ ๖ เดือน
ตามแผนดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๗๘ และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
๓๖	โครงการปรับปรุงผิวถนนบริเวณสามแยกข้างบ้านนายศาสตร์พร วัฒนนท์ ปริมาณงาน เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต หัวทุ่งกำหนดงบประมาณ ๑๔๒๐๐๐ บาท	/			๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๗	หมู่ที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑			/	๑๗๒,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๒,๓๐๐.๐๐
๓๘	หมู่ที่ ๑ โครงการปรับปรุงรกรากถนนเพื่อเชื่อมหน้าวัดมาลัยจันทร์ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑			/	๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐
๓๙	หมู่ที่ ๑ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑			/	๔๑๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑๓,๕๐๐.๐๐
๔๐	หมู่ที่ ๒ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบริเวณบ้านนายบุญมา ประทุมมาตย์ ไปทางทิศตะวันตกบ้านหัวคู หมู่ที่ ๒			/	๔๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๖,๕๐๐.๐๐
๔๑	หมู่ที่ ๒ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตจากบ้านนายอภิชาติ สูงเพี้ย ถึงบ้านนางผาย สนิทเอื้อ บ้านหัวคู หมู่ที่ ๒			/	๒๔๖,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๖,๙๐๐.๐๐
๔๒	หมู่ที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดทุ่งต่อจากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนางสุภาวดี ศรีบุพิมพ์ บ้านป่าดัว หมู่ที่ ๓			/	๑๔๔,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๔,๗๐๐.๐๐
๔๓	หมู่ที่ ๓ โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลาประชาคมหลังใหม่ บ้านป่าดัว หมู่ที่ ๓			/	๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐
๔๔	หมู่ที่ ๓ โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสุรินทร์ เมืองน้ำเที่ยง ถึงบ้านนายสมบัติ เมืองน้ำเที่ยง บ้านป่าดัว หมู่ที่ ๓			/	๑๑,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐
๔๕	หมู่ที่ ๔ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูจากบ้านนางละเอียด อักษรเสือ ถึง ที่ดินนางนงอึ้งสุนทรราช บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๔			/	๒๓๙,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๙,๙๐๐.๐๐

สรุปผลการดำเนินโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ รอบ ๖ เดือน
ตามแผนดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๗ และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
๔๖	หมู่ที่ ๔ โครงการลงหินคลุกสายจากบ้านนายบัวเรียน บังใบ ถึง นานางขาลทอง ดิ่งสันเหียะ บ้านหนองพุ่ม หมู่ที่ ๔			/	๓๙,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙,๙๐๐.๐๐
๔๗	หมู่ที่ ๔ โครงการลงหินคลุกสายนานางน้อย ชัยรัตน์ ถึง ร.ต.ท. บุญเที่ยง สงครามศรี บ้านหนองพุ่ม หมู่ที่ ๔			/	๒๒,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๔๐๐.๐๐
๔๘	หมู่ที่ ๔ โครงการวางท่อระบายน้ำจากนานายทองเส็ง โทมา ถึง ที่สาธารณประโยชน์หนองตะไก่อ บ้านหนองพุ่ม หมู่ที่ ๔			/	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐
๔๙	หมู่ที่ ๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนตะหนิน หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านหนองฉันทเพล หมู่ที่ ๖			/	๔๖๔,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๖๔,๗๐๐.๐๐
๕๐	หมู่ที่ ๖ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โครงหลังคาเหล็ก ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง บ้านหนองฉันทเพล หมู่ที่ ๖			/	๒๖๓,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖๓,๒๐๐.๐๐
๕๑	หมู่ที่ ๖ โครงการวางท่อระบายน้ำจากสี่แยกโรงเรียนบ้านหนองฉันทเพล ถึงที่ดินนายเทียนชัย วงศ์สุวรรณ บ้านหนองฉันทเพล หมู่ที่ ๖			/	๒๗๓,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๓,๓๐๐.๐๐
๕๒	หมู่ที่ ๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายจาตุรงค์ จันทร์ภา ถึงบ้านนางขลิตา วงศ์บุราณ บ้านฮ้องแซง หมู่ที่ ๗			/	๑๒๑,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๑,๗๐๐.๐๐
๕๓	หมู่ที่ ๗ โครงการวางท่อระบายน้ำจากหน้าบ้านนายสมร โภชนะกิจ ถึงโรงสีข้าวชุมชน บ้านฮ้องแซง หมู่ที่ ๗			/	๒๗๖,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๖,๑๐๐.๐๐
๕๔	หมู่ที่ ๘ โครงการติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์แผงโซล่าเซลล์บริเวณลานอเนกประสงค์ บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๘			/	๔๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑,๘๐๐.๐๐
๕๕	หมู่ที่ ๘ โครงการวางท่อระบายน้ำ จากศาลากลางบ้าน ถึงนางพรมณี มาแสง บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๘			/	๑๕๑,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๑,๙๐๐.๐๐

สรุปผลการดำเนินโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ รอบ ๖ เดือน
ตามแผนดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๗๘ และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
๕๖	หมู่ที่ ๘ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายจากบ้านนางบังอร วอนอก ถึง สามแยกหน้าบ้านนางบุญชู บังใบ บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๘			/	๒๘๔,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๔,๔๐๐.๐๐
๕๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพล ตามโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานรัฐพิธี			/	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๕๘	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสหราษฎร์อนุกุล			/	๓๗๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๐,๘๔๓.๐๐	๑๖๗,๑๕๗.๐๐
๕๙	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนหนองฉันทเพลฮ่องแขวงประชาสรร			/	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๖,๘๐๐.๐๐	๑๕๑,๒๐๐.๐๐
๖๐	อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎร์อนุกุล ตามโครงการค่ายวิชาการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน	/			๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๖๑	อุดหนุนโรงเรียนหนองฉันทเพลฮ่องแขวงประชาสรรค์ ตามโครงการค่ายวิชาการ พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Camp)			/	๓๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐
๖๒	หมู่ที่ ๑ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๖๓	หมู่ที่ ๒ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวคู หมู่ที่ ๒ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๖๔	หมู่ที่ ๓ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านป่าติ้ว หมู่ที่ ๓ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๖๕	หมู่ที่ ๔ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองห่ม หมู่ที่ ๔ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐

สรุปผลการดำเนินโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ รอบ ๖ เดือน
ตามแผนดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๗ และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
๖๖	หมู่ที่ ๕ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนตะหนัก หมู่ที่ ๕ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๖๗	หมู่ที่ ๖ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองฉั่นเพล หมู่ที่ ๖ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๖๘	หมู่ที่ ๗ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านอ้อยงแซง หมู่ที่ ๗ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๖๙	หมู่ที่ ๘ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๘ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๗๐	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอฟล ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอฟล			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๗๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฟล			/	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๗๒	(๑) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฟลตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด			/	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
๗๓	หมู่ที่ ๑ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑ ตามโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม หอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน			/	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
๗๔	หมู่ที่ ๓ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าดัว หมู่ที่ ๓ ตามโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม หอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน			/	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
๗๕	หมู่ที่ ๕ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนตะหนัก หมู่ที่ ๕ ตามโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม หอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน			/	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐